



Директор

МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун

/Ф.М. Понежева/

Приказ от 14.11.2022г. №178/3-ОД

**План мероприятий (дорожная карта)
по проведению капитального ремонта здания МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун
на 2022-2023 учебный год**

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечания
1.	Создание рабочей группы по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта здания МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун на 2022-2023 учебный год(далее - Рабочая группа)	Ноябрь 2022 г.	Директор	Приказ МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун
2.	Определение совместно с МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР в 2023 году условий для обеспечения непрерывности образовательного процесса обучающихся: - сменность занятий; график питания; продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; расписание занятий внеурочной деятельности; расписание кружков и объединений (в рамках ДО)	Ноябрь 2022 г.	Рабочая группа	
3.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте образовательного учреждения	Ноябрь 2022 г.	Рабочая группа	Приказ МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун
4.	Проведение анализа потребности МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун в средствах обучения и воспитания и формирование проекта инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Ноябрь 2022 г.	Рабочая группа	
5.	Информационно-разъяснительная работа с населением и родительской общественностью по вопросу проведения капитального ремонта в 2023 г., организации образовательного процесса в рамках проведения капитального ремонта	В течение всего периода	Рабочая группа	Публикации в СМИ, информационных сайтах и соцсетях
6.	Организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках капитального ремонта	Декабрь 2022 г.	Рабочая группа	
7.	Создание Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун	Ноябрь-декабрь 2022 г.	Рабочая группа	Приказ МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун
8.	Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению	В течение всего	Рабочая группа,	

	дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	периода	учреждений	
9.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Декабрь 2022 г.	Рабочая группа	Информационно-аналитическая справка
10.	Утверждение инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Декабрь 2022 г.	Образовательные организации	Инфраструктурные листы Протоколы заседаний Совета родителей, родительских собраний, совета обучающихся, Педагогических советов и др.
11.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Декабрь 2022 г.	Рабочая группа	
12.	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	Январь-февраль 2023 г.	Рабочая группа,	
13.	Внесение изменений в лицензию и устав образовательных учреждений (в части временного фактического местонахождения организации на период проведения капитального ремонта)	Январь-февраль 2023г.	Директор	
14.	Анализ хода проведения капитального ремонта, подготовка отчетов в Минпросвещения КБР по строительной готовности и объему освоенных средств	Еженедельно	Директор	Отчёт
15.	Завершение ремонтных работ в рамках капитального ремонта зданий	Не позднее 01 августа 2023 г.		

16.	Оснащение объектов капитального ремонта современными средствами обучения и воспитания	Не позднее 25 августа 2023 г.	Рабочая группа,	
17.	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	Не позднее 25 августа 2023 г.	Рабочая группа,	
18.	Обеспечение прохождения обучения педагогического и управленческого состава	До 1 сентября 2023 г.	Рабочая группа,	
19.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Не позднее 1 сентября 2023 г.	Рабочая группа,	
20.	Торжественное открытие учреждений (объектов капитального ремонта)	1 сентября 2023 г.		Праздничные мероприятия и их освещение в СМИ
21.	Анализ эффективности проведенных мероприятий	До 30.12.2023 г.	Рабочая группа	Отчёт